

Số: 11 /TB-UBND

Nam Đông, ngày 12 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp
rà soát, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ
bị ảnh hưởng nút nhà do thi công đường La Sơn – Nam Đông**

Ngày 11/01/2018, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Ủy viên TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đề rà soát, giải quyết các vướng mắc trong công tác hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng nút nhà do thi công đường La Sơn – Nam Đông. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre; đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh có ông Nguyễn Văn Cường – Phó giám đốc, các thành viên Tổ giám sát, Tổ GPMB; đại diện các đơn vị thi công có liên quan là Công ty Mạnh Linh và Công ty Thành Đạt.

Sau khi nghe đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo tiến độ kiểm tra giám định lại toàn bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nút nhà do thi công đường La Sơn – Nam Đông trên địa bàn thị trấn Khe Tre, ý kiến trao đổi của đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các đơn vị thi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị kết luận:

- Đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND thị trấn Khe Tre và các đơn vị thi công tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám định lại toàn bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nút nhà do thi công đường La Sơn – Nam Đông nhưng chưa được giải quyết bồi thường, hỗ trợ. Việc kiểm tra, áp giá yêu cầu các đơn vị thực hiện hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2018 để tiến hành công khai và chi trả hỗ trợ cho nhân dân.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Khe Tre phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công để giải quyết một số trường hợp hộ gia đình còn gây khó khăn, cản trở trong việc thi công vỉa hè, trồng cây xanh ở một số đoạn còn lại.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hoàn thành trước tết Nguyên đán; đồng thời tiến hành công tác dọn dẹp, vệ sinh các đoạn đã thi công xong và có phương án xử lý các điểm họng thu nước xuống cống đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp đã được đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện xem xét thống nhất. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT; TN&MT; TT PTQĐ;
- UBND thị trấn Khe Tre;
- Ban QLDA ĐTXD CTGT TT Huế;
- VP: LD;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

